

MATRICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DE L'EXECUTION DES PLANS D' ACTIONS MINISTERIELS (PAM) - PLAN D'ENGAGEMENT - MHA

Programmes	Actions	Activités	Résultats attendus	Indicateurs			Budget prévisionnel (LFI 2026)	Echéance	Etat d'exécution		Commentaires	Plan d'engagement (Plan de décaissement trimestriel)			
				Cibles	Résultats	%			Physique (%)	Financière (%)		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Programme d'Accès Sécurisé à l'Eau Multiusages (PASEM)	Développement l'Accès Sécurisé à l'Eau (DASE)	PROJET DE REALISATION D'UNE UNITE DESSALEMENT EAU DE MER	Les travaux de conception-construction de l'usine de dessalement ont atteint un taux d'avancement physique global de 99%	Taux d'avancement physique global de l'usine= 99%			27 396 932 737					3 160 000 000	4 561 000 000	7 625 500 000	12 050 432 000
			Les travaux de renouvellement de 316 km de canalisations du réseau de distribution de Dakar ont atteint un taux d'avancement physique global de 85%	Taux d'avancement physique global des travaux de renouvellement = 85%											
			Les travaux de Mlégestion ont atteint un taux d'avancement physique global de 50%	Taux d'avancement physique global des travaux de Mlégestion =50%											
			Les travaux de renouvellement de 35.000 branchements ont atteint un taux d'avancement physique global de 30%	Taux d'avancement physique global des travaux de renouvellement de branchements = 30%											
			La réception provisoire des travaux de reconstruction du centre de santé est prononcée	Réception provisoire prononcée = OUI											
			La réalisation de l'usine à glace est effective	Usine de glace mise en service = OUI											
			L'acquisition de tricycles isothermes est effective	Tricycles remis aux bénéficiaires = Oui											
			Le récif artificiel est construit	Travaux du récif artificiel réceptionnés = Oui											
		PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE TROIS VILLES : SAINT LOUIS, KAOLACK ET KOLDA - DON	18.300 branchements sociaux sont réalisés dans tout le périmètre affirmé	Nombre de branchements sociaux réalisés dans le cadre de ce projet = 18.300				1 115 126 900			1 115 126 900				
		PISEA /SONES	Travaux d'extension de réseaux et de branchements à l'eau potable	Linéaire de reseau realisee : Nombre de branchements réalisés :	1 452 000 000					338 000 000			338 000 000		
Programme intermédiaire AEP Dakar 2024-2028	Realisation d'ouvrages de production et de stockage		3 301 000 000					110 000 000			73 000 000			2 009 000 000	1 109 000 000
Programme d'Accès Sécurisé à l'Eau Multiusages (PASEM)	Développement l'Accès Sécurisé à l'Eau (DASE)	Projet d'approvisionnement en eau en milieu rural/phase 2 (PAEMIR2)	De nouveaux forages sont réalisés	Nombre de forages réalisés = 24			2 048 400 000	Dec 2026	0%	0%		409 680 000	307 260 000	819 360 000	512 100 000
			Des Châteaux d'eau sont réalisés	Nombre de Châteaux d'eau réalisés = 23			3 744 400 000	Dec 2026	0%	0%		748 880 000	561 660 000	1 497 760 000	936 100 000
			Des réseaux d'AEP sont réalisés	Nombre Km de réseau AEP réalisés = 193			1 987 900 000	Dec 2026	0%	0%		397 580 000	298 185 000	795 160 000	496 975 000
			Des abreuvoirs sont réalisés	Nombre d'abreuvoirs réalisés = 30			120 000 000	Dec 2026	0%	0%		24 000 000	18 000 000	48 000 000	30 000 000
			Des potences sont réalisées	Nombre de potences réalisés = 10			9 000 000	Dec 2026	0%	0%		1 800 000	1 350 000	3 600 000	2 250 000
			Des branchements particuliers sont réalisés	Nombre de branchements particuliers réalisés = 1 600			379 200 000	Dec 2026	0%	0%		75 840 000	56 880 000	151 680 000	94 800 000
			Des bornes fontaines sont réalisées	Nombre de bornes fontaines réalisés = 40			23 800 000	Dec 2026	0%	0%		4 760 000	3 570 000	9 520 000	5 950 000
			Des UPT sont réalisés	Nombre d'UPT réalisés = 1			516 992 800	Dec 2026	0%	0%		103 398 560	77 548 920	206 797 120	129 248 200
			Des UPT sont réalisés	Nbre d'unités de potabilisation réalisés =5			1 247 333 224	Dec 2026	0%	0%		249 466 645	187 099 984	498 933 289	311 833 306
			Des forages sont réalisés	Nbre de forages réalisés = 4			730 175 584	Dec 2026	0%	0%		146 035 117	109 526 338	292 070 234	182 543 896
		Projet d'accès aux services sécurisés d'eau et d'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées (PASEA-RD)	Des forages sont équipés	Nbre de forages équipés = 4					0	0	0	0	0	0	0
			Des Châteaux d'eau sont réalisés	Nbre de châteaux d'eau réalisés =2			700 347 531	Dec 2026	0%	0%		140 069 506	105 052 130	280 139 012	175 086 883
			Des réseaux d'AEP sont réalisés	Nbre de km réseau réalisés = 85				Dec 2026	0%	0%	0	0	0	0	0
			Des réseaux d'AEP sont réalisés	Nombre de km de réseaux réalisés = 100			600 000 000	Dec 2026	0%	0%		120 000 000	90 000 000	240 000 000	150 000 000
			Des branchements sociaux sont réalisés	Nbre de branchements sociaux réalisés = 5 000			500 000 000	Dec 2026	0%	0%		100 000 000	75 000 000	200 000 000	125 000 000
			Des châteaux d'eau sont réalisés	Châteaux d'eau réalisés = 2			139 290 541	Dec 2026	0%	0%		27 858 108	20 893 581	55 716 216	34 822 635
			Des forages sont réalisés	Forages réalisés = 2			44 368 867	Dec 2026	0%	0%		8 873 373	6 655 030	17 746 747	11 061 717
			Des forages sont équipés	forages équipés =2			88 000 000	Dec 2026	0%	0%		17 600 000	13 200 000	35 200 000	22 000 000
			Des réseaux AEP sont réalisés	Nbre de km de réseaux réalisés			1 313 856 412	Dec 2026	0%	0%		262 771 282	197 078 462	525 542 565	328 464 103

Programmes	Actions	Activités	Résultats attendus	Indicateurs			Budget prévisionnel (LFI 2026)	Echéance	Etat d'exécution		Commentaires	Plan d'engagement (Plan de décaissement trimestriel)			
				Cibles	Résultats	%			Physique (%)	Financière (%)		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Programme d'Accès Sécurisé à l'Eau Multiusages (PASEM)	Amélioration de la qualité du service d'eau (AQSE)	Projet d'approvisionnement en eau en milieu rural/phase 2 (PAEMIR2)	Des forages sont renouvelés	Nombre de forages renouvelés = 32			3 264 000 000	Dec 2026	0%	0%		652 800 000	489 600 000	1 305 600 000	816 000 000
			Des compteurs sont fournis	Nombre de compteurs fournis = 5 215			129 307 200	Dec 2026	0%	0%		25 861 440	19 396 080	51 722 880	32 326 800
			Des unités de chloration sont installées	Nombre d'unités de chloration installées = 30			150 000 000	Dec 2026	0%	0%		30 000 000	22 500 000	60 000 000	37 500 000
		Projet d'accès aux services sécurisés d'eau et d'assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées (PASEA-RD)	Des réservoirs au sol sont réhabilités	Nbre de réservoirs au sol réhabilité = 1			37 000 000	Dec 2026	0%	0%			5 550 000	14 800 000	9 250 000
			Des forages sont renouvelés, équipés et raccordés	Nombre de forages renouvelés, équipés et raccordés = 60			5 000 000 000	Dec 2026	0%	0%		1 000 000 000	750 000 000	2 000 000 000	1 250 000 000
			Des pompes immergées sont fournies	Nombre de pompes immergées fournies = 50			1 500 000 000	Dec 2026	0%	0%		300 000 000	225 000 000	600 000 000	375 000 000
		Projet d'urgence et de Renforcement des Systèmes de Distribution d'Eau Potable (PURSDEP)	Des châteaux d'eau sont renouvelés	Nombre de châteaux d'eau renouvelés = 15			1 350 000 000	Dec 2026	0%	0%		270 000 000	202 500 000	540 000 000	337 500 000
			Des UPT sont renouvelés	Nombre d' UPT renouvelés = 2			800 000 000	Dec 2026	0%	0%		160 000 000	120 000 000	320 000 000	200 000 000
			Des kits de branchements sont fournis	Nombre de kits de branchements fournis = 3000			360 000 000	Dec 2026	0%	0%		72 000 000	54 000 000	144 000 000	90 000 000
			Des réseaux AEP sont renouvelés	Nombre de km de réseaux fournis et posé =90			990 000 000	Dec 2026	0%	0%		198 000 000	148 500 000	396 000 000	247 500 000
		Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans la région de	Le château d'eau de diembering est stabilisé	Nombre de château d'eau stabilisé = 1			128 342 592	Dec 2026	0%	0%		25 668 518	19 251 389	51 337 037	32 085 648
			Des réseaux d'AEP sont renouvelés	Nbre de km de réseaux posé = 45			563 268 865	Dec 2026	0%	0%		112 653 773	84 490 330	225 307 546	140 817 216
Programme Assainissement et Gestion des Eaux Pluviales		Réalisation d'ouvrages d'assainissement autonome	Les réalisations de 600 latrines familiales dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance sont effective	600			226 000 000,00 CFA	4ème trimestre	0				37 666 666	94 166 667	94 166 667
			La réalisation de 430 latrines familiales dans les régions de Fatick, Dourbel, Thiès et Kaffrine est effective	430			152 650 000,00 CFA	4ème trimestre	0				35 500 000	71 000 000	46 150 000
			La réalisation de 15 édifices publics dans les régions de Thiès, Kaolack et Dourbel est effective	15			69 000 000,00 CFA	4ème trimestre	0					59 800 000	9 200 000
			La réalisation de 65 Latrines Familiales dans la région de St Louis est effective	65			24 050 000,00 CFA	3ème trimestre	0				7 400 000	16 650 000	
			La réalisation de 10 édifices publics dans la région de St Louis est effective	10			46 000 000,00 CFA	3ème trimestre	0				13 800 000	32 200 000	
			La réalisation des 48 latrines restantes des 200 latrines à Matam est complétée	48			66 080 000,00 CFA	3ème trimestre	76				10 325 000	14 455 000	
			La réalisation des 111 latrines restantes des 200 latrines à Kaffrine - Lot 3 est complétée	111			52 430 836,00 CFA	3ème trimestre	45			24 089 844	28 340 992		
			La réalisation des 100 latrines restantes des 200 latrines à Kaffrine - Lot 4 est complétée	200			24 453 320,00 CFA	2ème trimestre	50			12 226 660	12 226 660		
			La réalisation d'un (01) restant des 05 édifices à Colobane (Fatick) est complétée	1			24 824 970,00 CFA	1er trimestre	80			4 890 664			
			Le suivi-Contrôle Edicules des ouvrages réalisés dans le cadre du PDC est mis en œuvre	3			50 000 000,00 CFA	4ème trimestre	0				15 000 000	20 000 000	15 000 000
		PISEA	L'étude cartographie des besoins en services d'assainissement des villages riverains du LG et étude des variantes technologiques est réalisée	2			98 822 155,00 CFA	3ème trimestre	0			49 411 076	49 411 076		
		PSEA	L'étude d'impact environnemental et Social est réalisée	1			42 000 000,00 CFA	4ème trimestre	0						42 000 000
		PSEA	La construction des 9 restants EDP des 27 EDP dans les régions de Kaffrine et de Louga est complétée	9			151 973 315,00 CFA	2ème trimestre	52			28 143 207	22 514 565		
		PASEA-RD	Analyse situationnelle et étude de marché pour le sanitation marketing dans les départements de Ranérou, Kanel et Matam	1		0	26 792 372,00 CFA	2e trimestre	0			13 396 186	13 396 186		
			Réalisation d'une étude diagnostique et stratégique pour le Service d'hygiène National	1		0	25 000 000,00 CFA	4ème trimestre	0						
		SANGOV	La révision de la NS 05061 standard est réalisée				22 000 000,00 CFA	3ème trimestre						22 000 000	
			L'étude sur les financements dans le secteur Wash au Sénégal trackfin est réalisée				20 679 204,00 CFA	2e trimestre				4 135 841	14 475 443		
			Le développement d'un système global assainissement est mis en œuvre				12 417 814,50 CFA	2e trimestre				3 725 344	2 483 563		
			Le paramétrage de outils de gestion de la comptabilité du projet SANGOV, ATPC et Police de l'assainissement est effectif				14 616 000,00 CFA	2e trimestre				7 308 000	7 308 000		
			L'appui à la mise en œuvre de l'enquête WASH est effectif				184 000 000,00 CFA	2e trimestre				128 800 000	55 200 000		

Programmes	Actions	Activités	Résultats attendus	Indicateurs			Budget prévisionnel (LFI 2026)	Échéance	Etat d'exécution		Commentaires	Plan d'engagement (Plan de décaissement trimestriel)			
				Cibles	Résultats	%			Physique (%)	Financière (%)		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
ACCES SECURISE A L'ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES	Gestion des eaux pluviales et prévention des inondations	PGIIS	Réalisation d'un dalotet franchissement et stabilisation du ravinement sur 200 m	200 ml			130 000 000	31-oct	0%	0%			30 000 000	50 000 000	50 000 000
			Libération du marché de thiaroye des eaux et amélioration de la mobilité à Gadaye	1			70 000 000	juil-26	0%	0%			20 000 000	50 000 000	
			Les DAO sont disponibles	2			25 000 000	31-oct	0%	0%			10 000 000	15 000 000	
							25 000 000		0%	0%		12 000 000	13 000 000		
		PRRIS					250 000 000		-	-		12 000 000	73 000 000	115 000 000	50 000 000
			Protection des quartiers contre les ravinements	1500			500 000 000	oct-27	0%	0%			100 000 000	200 000 000	200 000 000
			Sécurisation du canal	1000			300 000 000	juil-26	0%	0%		50 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
							800 000 000		-	-		50 000 000	200 000 000	350 000 000	200 000 000
		BAMB ET SANG	Libération des voies d'eau nat	1789			1 755 000 000	oct-27	0%	0%		500 000 000	500 000 000	500 000 000	255 000 000
			Emprises libérées	15ha			530 000 000	oct-27	0%	0%				130 000 000	400 000 000
				10 000											
							2 285 000 000		-	-		500 000 000	500 000 000	630 000 000	655 000 000
		MATRICE D'ACTIIONS PRIORITAIRES	Curage des réseaux et faucardage des bassins	22000ml			600 000 000	31 juillet	0%	0%				300 000 000	
				7											300 000 000
			Contribution à la libération des points bas sans	50			200 000 000	31-oct	0%	0%					
			Curage des réseaux dans 8 régions	32000 ml			400 000 000	31-juil	0%	0%				200 000 000	
			Renforcement de la résilience contre les inondations	1000 ml			1 300 000 000	31-oct	0%	0%		500 000 000	500 000 000	200 000 000	
				2000 ml											
				20000 m3											
				5											
							800 000 000		0%	0%		200 000 000	300 000 000	300 000 000	
							600 000 000		0%	0%		300 000 000	300 000 000		
							3 900 000 000		-	-		1 000 000 000	1 100 000 000	1 000 000 000	800 000 000
							1 500 000 000	31-oct	0%	0%		500 000 000	500 000 000	500 000 000	
		DIGUES ET REINSTALLAT	Protection des population contre les crues du fleuve	4500 ml			1 500 000 000		-	-		#REF!	500 000 000	500 000 000	500 000 000

Programmes	Actions	Activités	Résultats attendus	Indicateurs			Budget prévisionnel (LFI 2026)	Echéance	Etat d'exécution		Commentaires	Plan d'engagement (Plan de décaissement trimestriel)			
				Cibles	Résultats	%			Physique (%)	Financière (%)		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Programme de Gestion intégrée des Ressources en Eau (PGIRE)	Planification et mise en œuvre territorialisée de la GIRE		Barrage de Panthior est réhabilité et fonctionnel	100%			800 000 000	2 ^{ème} trimestre 2027			le DAO est élaboré				
		Amélioration de la recharge et de la gestion des eaux souterraines/ PISEA-DGPRE	2 Etudes de mobilisation et mise en œuvre de la GIRE élaborées	2			843 069 548	2 ^{ème} trimestre 2027	0		Le recrutement du bureau n'a pas encore démarré, mais les actions concrètes à réaliser sont déjà identifiées				
		Projet de protection des ressources en eau de la zone de captage de Pout à travers des solutions fondées sur la nature	Réhabilitation du Bassin de rétention de Mont-Rolland	1			90 000 000	4 ^{ème} trimestre 2026	0						
			Plateforme de dialogue multi-acteur réalisée	1			60 000 000	4 ^{ème} trimestre 2026	0						
			Acquisition d'équipements et installation	1			50 000 000	4 ^{ème} trimestre 2026	0						
			Conception d'un guide pour une gestion raisonnée de l'eau	1			50 000 000	4 ^{ème} trimestre 2026	0						
		Appui à la mise en œuvre du PAGIRE (Volet GIRE du PASEA-RD)	La gestion intégrée des ressources en eau est mise en œuvre	65%				1 ^{er} trimestre 2027	0	0	Passation des différents marchés en cours				
		Travaux de réhabilitation, remplacement d'accessoires (batteries, panneaux solaires, embouts diffuseurs), construction d'abris de protection et de guérites de 25 stations automatiques de mesure des niveaux d'eau dans les bassins des fleuves Sénégal, Gambie, Casamance et Kayanga	Les stations de mesures sont réhabilitées	25			39 850 000 FCFA	4 ^{ème} trimestre 2026	0	0					
		Réactualisation du bilan diagnostic des ressources en eau du Sénégal	Le bilan diagnostic des ressources en eau est réactualisé	100%			30 000 000 FCFA	4 ^{ème} trimestre 2026	0	0					
		Travaux de nettoyage (aériflage) de 10 piézomètres dans les zones de suivi des eaux souterraines au Sénégal	10 piézomètres sont nettoyés	10			26 000 000	4 ^{ème} trimestre 2026	0	0					
Programme de Gestion intégrée des Ressources en Eau (PGIRE)	GESTION DES EAUX DE SURFACE	Travaux de remise à niveau des supports et dalles de 20 piézomètres dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès	Les supports et dalles des piézomètres dans le DMT sont remis à niveau	20			20 000 000								
		Réhabilitation de la digue de Bango phase 2	Réhabilitation de 8 km de digue dans la réserve de Bango.	8	100		367 000 000	Trimestre 2	60	52					
		Travaux de faucardage du Yeti Yone depuis la jonction avec le Lac de Guilers jusqu'à la grande mare	Enlèvement des végétaux aquatiques sur le chenal Yeti Yone	57	100		174 000 000	Trimestre 2	42		Le faible d'exécution financière 0 est dû à la ponction budgétaire de la LFR 2025				
		Travaux de construction d'une digue de protection à Nder ;	Construction de 1, k km de digue dans le village de Nder.	1,5	100		167 000 000	Trimestre 3	0	0	La procédure de marché est en cours				
		Travaux d'aménagement de la mare de Bidanga à Médina Mary	Aménagement de la mare pour l'alimentation d'eau de plus de 6000 litres de bétails	60.000	100		77 000 000	Trimestre 1	59%	59					
		Travaux d'aménagement des mares Wodoss et Wendou Sali et construction d'une digue de protection à Nguidjilone (Département de Matam)	Construction de 8 km de digues de protection de la ville contre les crues du fleuve Sénégal ;	8	100		301 000 000	4 ^{ème} trimestre	0	0	Le marché est en approbation au MFB				
		Travaux de construction d'un mini barrage de retenu à Lambidou à Médina Mary	Construction du mini barrage de retenu dans le cours d'eau Lambidou à Médina Mary	1	100		124 000 000	3 ^{ème} trimestre	0	0	Etude d'exécution en cours				
		Travaux d'aménagement de la mare de Bélé dans la commune de Bélé à Bakel ; 1 ^{re} partie	Réhabilitation de la digue ;	20 000	100		140 000 000	4 ^{ème} trimestre	0	0	Le marché est en approbation au MFB				
		Travaux de faucardage et de désencombrement du bras de l'ouvrage de Toubia Baria dans le Djikoye.	Enlèvement des végétaux aquatiques sur le Baobolong	15	50		100 000 000	4 ^{ème} trimestre	0	0	La procédure de passation de marché n'a pas encore démarré				
		Travaux de faucardage et de désencombrement au droit de l'ouvrage de Toubia Baria dans le Djikoye.	Enlèvement des végétaux aquatiques sur le Djikoye	15	50		100 000 000	4 ^{ème} trimestre	0	0	La procédure de passation de marché n'a pas encore démarré.				
		Travaux de réhabilitation de la digue de Pakh - CSS - Bounthou Bath dans le cadre du PISEA	Réhabilitation de la digue de Pakh	10,23	25		3 200 000 000	4 ^{ème} trimestre	0	0	La procédure de marché est en cours				
		Travaux de modernisation de l'ouvrage de Richard TOLL	Enlèvement de 30 vannes de l'ouvrage de Ndombo pour améliorer l'hydraulicté dans le Touey ; Curage, recalibrage et endiguement du bras principal entre le pont de Koungheul et l'ouvrage anti-sel de Sam Pathé Wilane;	30	40		3 000 000 000	4 ^{ème} trimestre	0	0	La procédure de marché est en cours				
		Travaux d'aménagement du bassin versant du Nanja Bokog	Linéaire dragué et recalibré		51,17	45,13	26 600 000 000	4 ^{ème} trimestre	13,51	27	Les études d'exécution sont bouclées.				
			Réalisation de digues de protection ;		Nombre de barrage de retenue réalisé / Réhabilité	11	9								
			Réhabilitation d'ouvrages de retenu existant ;		nombre de barrage antisel construit /réhabilité	2	1								
			Aménagement d'ouvrages de décharges d'eaux pluviales		Nombre d'ouvrages de franchissement construit	10	5								